



ИЗВЕШТАЈ
о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац
за период од 01.01 - 31.12.2025. године
(четврти квартал)

Лесковац, јануар 2026. године

Садржај

1.	Органи управљања	3
2.	Организација предузећа	3
3.	Сектор прераде воде	4
3.1.	Светски дан вода	5
3.2.	Служба одржавања акумулације “Барје”	5
3.3.	Мониторинг квалитета воде акумулације “Барје”	6
3.4.	Служба прераде питке воде	8
3.5.	Испитивање квалитета питке воде	9
3.6.	Служба одржавања постројења ППВ „Горина“	9
3.7.	Служба прераде отпадне воде ППОВ „Богојевце“	10
3.8.	Одржавање опреме и уређаја ППОВ	15
3.9.	Испитивање квалитета отпадне воде	16
4.	Сектор техничких послова	18
4.1.	Служба развоја, пројектовања, техничке припреме и ГИС-а	19
4.2.	Служба изградње, одржавања мреже и објеката	22
4.3.	Служба одржавања и сервисирања водомера у мрежи	24
4.4.	Служба одржавања канализационе мреже и објеката	26
4.5.	Служба одржавања возног парка, резервног изворишта и пумпних станица	27
5.	Сектор финансијско-комерцијалних послова	30
5.1.	Укупни приходи	31
5.2.	Укупни расходи	31
5.3.	Потраживања предузећа	32
5.4.	Обавезе предузећа	33
5.5.	Кредитна задуженост	33
5.6.	Служба лабораторија за контролисање водомера	33
6.	Сектор правних и општих послова	34
6.1.	Потраживања и обавезе по основу утужења	34
6.2.	Број запослених	34
6.3.	Поступак прикључења (захтеви)	34
6.4.	Безбедност и здравље на раду	35
6.5.	Осигурање	35
7.	Активности Надзорног одбора	36

Пословно име: Јавно комунално предузеће Водовод Лесковац

Седиште: Лесковац, улица Пана Ђукића број 14

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07204752

ПИБ:100524193

1. Органи управљања

Органи управљања у ЈКП Водовод су:

- Надзорни одбор, и
- Директор

Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа има три члана и то председника и чланове надзорног одбора, од којих је један члан из реда запослених. Председника и члана именује Скупштина града Лесковца као оснивач и титулар власништва над својином предузећа.

Надзорни одбор ЈКП Водовод-а Лесковац ради у саставу:

Име и презиме	Образовање	Ниво управљања	Именовање
Зоран Јовић	дипл.екон.	Председник	Решење бр. 060-52/25-I од 04.12.2025. године.
Милан Димитријевић	дипл.инж.арх.	Члан	Решење бр. 060-37/25-I од 25.09.2025. године.
Бранислав Ђорђевић	маст.инж.инф. техн.	Члан из реда запослених ЈКП Водовод-а	Решење бр. 060-37/25-I од 25.09.2025. године.

Табела 1. Састав надзорног одбора

Надзорни одбор предузећа именује Скупштина града Лесковца као оснивач и титулар власништва над својином предузећа.

На функцију директора предузећа именована је Маја Милошевић Милојић, дипл. инж. арх., решењем Скупштине града Лесковца број 060-28/24-I од 28.06.2024. године.

Руководство предузећа чине:

- Бобан Стефановић, дипл. инж. маш. - извршни директор прераде воде,
- Вања Кузмановић, дипл. инж. грађ. - извршни директор техничких послова,
- Татјана Филиповић, дипл. екон. - извршни директор финансијско-комерцијалних послова и
- Нинослав Костић, дипл. прав. - извршни директор правних и општих послова.

2. Организација предузећа

ЈКП Водовод је организован тако да чини економску целину која у свом саставу има четири сектора који послују преко организационих служби и то:

- Сектор прераде воде,
- Сектор техничких послова,
- Сектор финансијско-комерцијалних послова,
- Сектор правних и општих послова.

У извештајном периоду ЈКП Водовод Лесковац је редовно и без застоја обављало своју претежну делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће корисницима.

У извештајном периоду усвојен је извештај друге надзорне контроле од стране сертификационе куће TÜV NORD GROUP којим је потврђена даља сертификација предузећа.

3. Сектор прераде воде

Сектор прераде воде обавља кључне послове у систему управљања водним ресурсима, са циљем да се обезбеди хигијенски исправна вода за потрошаче и заштита животне средине кроз правилно третирање и враћање отпадних вода у природу и обухвата све активности које се односе на управљање, коришћење и заштиту водних ресурса.

Сектор прераде воде има кључну улогу у очувању јавног здравља, заштиту природних ресурса и унапређењу квалитета живота.

Кроз ефикасно управљање процесима и стално унапређење технологија, сектор доприноси одрживом развоју заједнице и заштити вода као драгоценог природног богатства.

Циљ је да се вода користи рационално и одрживо, у корист људи, привреде и природе и одговорно управља водама, где су сви грађани, привреда и институције укључени у очување и заштиту водних ресурса како би у будућности све заједнице биле снабдевене чистом водом, а екосистеми очувани и здрави.

Активности сектора обухватају:

- Управљање акумулацијом Барје у погледу заштите од поплава и рационално коришћење вода;
- Захватање и прераде сирове воде из изворишта (акумулација „Барје“);
- Примену физичко-хемијских процеса прераде воде (коагулација, флокулација, филтрација и дезинфекција);
- Управљање постројењима за прераду воде и одржавање техничке исправности опреме;
- Континуирано праћење и контрола квалитета воде у свим фазама процеса у складу са важећом законском регулативом;
- Спровођење мера заштите од загађења и оптимизацију процеса прераде воде ради смањења потрошње хемикалија, енергије и ресурса;
- Обезбеђивање континуитета у снабдевању становништва и привреде водом;
- Сарадњу са надлежним институцијама у области контроле квалитета воде за пиће;
- Пријем и третман комуналних и индустријских отпадних вода;
- Примену механичких и биолошких процеса пречишћавања отпадних вода;
- Управљање радом и одржавање постројења за пречишћавање отпадних вода;
- Обраду и збрињавање муља насталог у процесу пречишћавања отпадних вода;
- Контролу квалитета отпадних вода које се испуштају у јавну канализацију;
- Праћење квалитета испуштених вода у реципијент;
- Спровођење мера заштите вода и очувања екосистема;

Циљ сектора прераде воде је обезбеђење стабилног, безбедног и економичног система водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода, уз стално унапређење процеса и заштиту животне средине.

3.1. Светски дан вода

У сусрет обележавања Светског дана вода 22. марта. ЈКП Водовод Лесковац и Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац и ове године низом активности дали су допринос у обележавању овог еколошког датума.

Једна од активности одржана је 20.03.2025. године у Центру за стручно усавршавање у образовању, ради се о манифестацији са интерактивним поставкама поводом обележавања Светског дана вода са темом „Сачувајмо глечере“ где су учешће дала деца и васпитачи из предшколских установа „ВИЛ“, „Биберче“, „Агнес“ и „Плави чуперак“ и запослени у ЈКП „Водовод“ Лесковац.

Затим је 21.03.2025. године представљен мурал исцртан на зиду у дворишту Основне школе „Јосиф Костић“ са темом дани вода, а истог дана ученици Хемијско-технолошке школе “Божидар Ђорђевић Кукар” посетили су акумулацију „Барје“ и постројење за прераду воде у Горини.

Светски дан вода, 22. март, установила је Генерална скупштина Уједињених нација 1992. године, а од 1993. у свету почиње обележавање тог еколошког датума. Овим даном Уједињене нације желе да подсети на важност заштите вода и на недостатак воде за пиће у многим крајевима света.

Светски дан вода обележава се широм света како би се подигла свест о значају и очувању вода и подсетило на недостатак воде за пиће у многим крајевима света. Овај дан подстиче појединце, организације и владе да предузму акције у решавању глобалних изазова у вези са водом, од очувања воде и санитације до отпорности на климу и обнове екосистема.

Светски дан вода служи као глобални подсетник на критичну потребу за очувањем и одговорним управљањем овим драгоценим ресурсом. Вода је темељ живота и основни састојак сваког живог бића. Зато је потребно да је стално штитимо али и штедим, сваки дан, на сваком месту и у свакој прилици.

Климатске промене утичу и на нашу животну околину, а пре свега на очување водних ресурса што се може видети и на самом примеру акумулације „Барје“ из које се водом снабдева град Лесковац и 39 насељених места на територији града и ако у нашој околини немамо глечера али њихов утицај на глобалну климу утицао је на недостатак падавина па самим тим и на смањење дотицаја воде у акумулацију. Општа оцена је да је квалитет воде у акумулацији добар, да припада II класи категорије квалитета и да задовољава критеријуме површинских вода намењених водоснабдевању уз одговарајуће методе обраде.

3.2. Служба одржавања акумулације “Барје”

Служба одржавања акумулације „Барје“ обавља послове надзора, руковања и одржавања опреме на објектима бране, праћењу и контроли нивоа воде у акумулацији, активностима одбране од поплава, екологије, заштите животне средине и одржавања зона санитарне заштите и друге послове из оквира одржавања.

Све редовне активности на одржавању опреме и уређаја на акумулацији Барје врше се у складу са „Упутством за руковање режимом рада целокупне опреме за време експлоатације бране израђеним 1992. године од стране „Енергопројект“ Београд којим је прописан начин руковања целокупне опреме за време експлоатације бране „Барје“.

Даљинско управљање и надзор над браном и прибранским објектима, укључујући и праћење стабилности бране и основних параметара квалитета воде у акумулацији и водозахватним објектима прати се преко СКАДА система из објекта командне зграде.

Захватање воде из акумулације за потребе водоснабдевања обавља се из водозахватне куле са десет нивоа, а који се користе у зависности од квалитета воде и нивоа акумулације.

Све активности на одржавању акумулације „Барје“, дефинисане су Уговором о редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава на водној јединици „Јужна Морава-Лесковац“ на деоници М.10.9. - брана "Барје", и поверене су ЈВП Водовод Лесковац од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд, за 2025. годину. Вредност Уговора за 2025. годину износи 7.917.552,00 динара без ПДВ-а, односно 9.501.062,40 динара са ПДВ-ом.

Анексом 1 напред наведеног уговора повећан је обим радова у односу на основни уговор у износу од 1.680.351,40 динара без ПДВ-а, односно 2.016.421,68 динара са ПДВ-ом у складу са предмером и предрачуном радова, као и са роком за извршење услуга који је продужен до 31.03.2026. године.

У извештајном периоду 01.01.2025-31.12.2025. године изведени су радови по напред наведеном Уговору у вредности од 9.501.062,40 динара.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде дана 10.10.2025. године издало је ново Решење о издавању водне дозволе којим се утврђује начин, услови и обим захватања воде из акумулације „Барје“ на период од 5 година односно до 10.10.2030. године.

За период јануар-децембар 2025. године у акумулацији је извршен пријем од 44.812.703 m³ воде док је у реку Ветерницу из акумулације испуштана вода ради обезбеђивања минимално одрживог протока у количини од 0,3 m³/s у складу са условима прописаним водном дозволом, а за потребе водоснабдевања 7.794.548 m³ воде.

У извештајном периоду извођени су радови на редовном одржавању објекта бране, кошење траве, сечење шибља, чишћење опточних канала као и редовно сакупљање пластичне амбалаже на самој акумулацији.

Уговором су предвиђени посебни радови на редовном одржавању објекта бране „Барје“ и у току 2025. године укупна вредност посебних радова који су финансирани од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд износе 834.000,00 динара са ПДВ-ом и то:

- извршена је израда дока - заштитне гараже за чамац, чија укупна вредност износи 606.000,00 динара,
- извршена је израда металне ограде на крову водозахватне куле у износу од 108.000,00 динара,
- извршена је реконструкција крова на решеткастој кули улазне грађевине од пластифицираног лима. Вредност радова је 120.000,00 динара.

3.3. Мониторинг квалитета воде акумулације “Барје”

Узорковање акумулације „Барје“ у оквиру редовног мониторинга обавља се једном месечно. Физичко-хемијске и хидробиолошке анализе воде обављају се у интерној физичко-хемијској и хидробиолошкој лабораторији постројења за прераду воде у Горини.

У извештајном периоду констатовано је присуство 26 токсонемских врста из 4 раздела алги. Имајући у виду да је акумулација „Барје“ у протеклој години имала одличан квалитет воде и поред ниског водостаја услед сушног лета и јесени, њихова бројност је мала и износи од 58 до 3000 *ćel/ml* што је очекивано за ово доба године и у складу је са еколошким факторима који доминирају у хладнијим периодима године.

Зелене алге (*Chlorophyceae*) бројчано доминирају над осталим групама, док је највећи биодиверзитет забележен код групе силикатних алги (*Bacillariophyceae*).

Присутно је 16 њихових врста што је последица условљена вероватно сушним периодом године него иначе и мањим приливом воде у акумулацију.

Структура и бројност алги је релативно ниска за овај период године и у оквиру је очекиваног еколошког статуса, који директно зависи од услова животне средине који у складу са годишњим добом носи адекватне биотичке и абиотичке еколошке факторе, као што су прилив воде притокама и др. Имајући у виду да је у последњих месеци веома мало атмосферских падавина, у језеро је дошло знатно мање суспендованог и испраног материјала из сливног подручја и резултовало је веома великом провидношћу воде од чак 6,5м.

Цијанобактерије (*Dolichospermum planctonikum*, *Cuspidotrix flos-aquae*, *Microcystis* sp. i *Planktotrix agardi*), као и њихове споре које преживљавају неповољне услове живота евидентирани су само појединачним примерцима, што је вероватно последица доброг квалитета воде у претходној години, али и као последица бистре и органски неоптерећене воде која је прispела у акумулацију у овом периоду године. Њихова бројност је мала и не представља никакав проблем за акумулацију и водоснабдевање.

Међутим почетком јесени обзиром да је ниво воде у акумулацији наставио са драстичним опадањем у просеку 5 cm дневно, у појединим узорцима воде регистровано је повећано присуство цијанобактерија од 147 до 499 *cel/ml* што према препорукама Светске здравствене организације може се категорисати као опасност од ниског степена цветања цијанобактерија. због чега је повећана учесталост узорковања и анализе воде из акумулације.

Након детаљнијих анализа воде утврђено је да у доњим слојевима воде, као и у самом водозахватном слоју, цијанобактерије се налазе само у траговима и не представљају никакву опасност по квалитет сирове воде и воде која се из акумулације захвата за прераду у „Постројењу за прераду воде“ у Горини.

Имајући у виду на долазак хладнијег временског периода и неповољнијих временских услова за развој алги, (ниже температуре, скраћење дана и продужетак ноћи, нове количине падавина, а нарочито почетак процеса зимске циркулације воде) у наредном периоду није било значајнијег повећање бројности цијанобактерија, које би могло озбиљније да утиче на пад квалитета воде у акумулацији.

С обзиром на стање квалитета воде, није било потребе за додатним анализама испитивања присуства цијанотоксина у сировој и питкој води у Институту „др. Милан Јовановић-Батут“.

Касни јесењи и зимски период карактерисан је обилним падавинама, што је резултовало надокнадом испуштене воде из акумулације и повећањем нивоа воде у њој.

Са великим количинама воде у акумулацију је прispела и знатна количина муља, наноса и другог суспендованог материјала. Мутноћа воде је знатно повећана, али манипулацијом захватања воде за водоснабдевање са повољнијих дубина није било знатнијег утицаја на квалитет питке воде, прерађене на „Постројењу за прераду воде“ у Горини.

У односу на задњих неколико година приметна је значајно повећана количина отпадне пет амбалаже која је прispела у акумулацију са овим обилнијим приливом воде. Порекло ове врсте наноса је из планинских села у сливу реке Ветернице, која се налазе у делу сливног подручја који припада територији града Врања.

Са аспекта водоснабдевања, у досадашњем периоду године, и поред ниског водостаја, вода у акумулацији је одличног квалитета са великом дубинском провидношћу и потпуно је безбедна за коришћење.

3.4. Служба прераде питке воде

У извештајном периоду прерађено је 9.471.966 m³ воде (300 l/s). Испоручена количина воде потрошачима преко резервоара „Рударска коса“ и „Вучје“, износи 8.795.698 m³ воде (279 l/s), што је за 3,1 % мање у односу на исти период прошле године (9.079.776 m³).

Утрошак хемијских средстава која се користе у процесу прераде воде у складу је са планираним количинама за овај период, и директно зависи од квалитета сирове воде која се захвата са акумулације “Барје”. Потрошња Al-сулфата била је за 7,4% већа у односу на 2024. годину, анјонског полиелектролита већа за 9,5 %, док су утрошци течног кисеоника и течног хлора били мањи за 2,7%, односно 3,5 %.

За извештајни период за потребе прераде воде утрошено је 550.404 kWh електричне енергије док је у 2024. години за исти период утрошено 546.940 kWh електричне енергије.

ПРИКАЗ ОСТВАРЕНОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ И УТРОШКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ							
Месец	Физички обим прераде воде	Испоручена количина воде	УТРОШАК ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА				Електрична енергија
			Течни кисеоник	Анјонски полиелектроли	Алуминијум сулфат	Хлор	
			m ³	m ³	kg	kg	
ЈАНУАР	816.898	760.582	9.000	160	33.000	1.000	64.957
ФЕБРУАР	726.521	666.806	8.000	140	25.000	900	62.620
МАРТ	775.956	711.852	8.500	150	27.000	950	51.196
АПРИЛ	734.988	684.490	8.000	150	24.000	1.000	44.364
МАЈ	760.314	707.135	8.500	155	25.000	1.050	38.261
ЈУН	833.123	784.094	8.500	180	27.000	1.100	32.840
ЈУЛ	927.481	869.331	10.000	190	28.500	1.000	35.813
АВГУСТ	869.846	806.872	10.000	180	25.500	1.000	34.950
СЕПТЕМБАР	787.954	741.104	7.000	150	23.500	1.000	33.027
ОКТОБАР	788.551	730.322	8.000	170	29.200	1.100	47.615
НОВЕМБАР	726.261	665.020	7.700	175	47.200	1.000	49.761
ДЕЦЕМБАР	724.073	668.090	7.500	182	48.500	1.000	55.000
Укупно	9.471.966	8.795.698	100.700	1.982	363.400	12.100	550.404

Табела 2. Приказ оствареног обима прераде воде, утрошка хемијских средстава и електричне енергије

3.5. Испитивање квалитета питке воде

Квалитет воде је предмет редовног мониторинга интерне лабораторије ЈКП Водовод Лесковац, чији се рад превасходно заснива на праћењу самог процеса прераде воде по фазама као и квалитета финалне воде која се испоручује потрошачима.

На основу Закона о водама, здравствену исправност воде за пиће контролишу овлашћене здравствене установе од стране Министарства здравља, тј. Заводи за јавно здравље.

У складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр. 42/98 и 44/99 и „Службени гласник РС”, број 28/19), хигијенска исправност воде коју ЈКП Водовод Лесковац захвата, прерађује и испоручује потрошачима, контролише се и од стране Завода за јавно здравље Лесковац, и то шест пута месечно са по 11 узорка.

У извештајном периоду ЗЗЈЗ Лесковац је урадио укупно 770 узорка воде, од чега је 70 узорка површинске воде из доводне цеви са акумулације „Барје“, 210 узорка из резервоара, а 490 узорка из градске мреже.

Други вид контроле је периодични преглед воде који ради Градски завод за јавно здравље Београд два пута годишње (на шест месеци) са укупно 22 узорка воде, а који обухвата проширену анализу воде уз контролу физичко-хемијских, микробиолошких и биолошких параметара. Преглед обухвата проширену анализу воде уз контролу физичко-хемијских, микробиолошких и биолошких параметара.

Периодични преглед вода у складу са Правилником о хигијенској исправности воде се ради у приближно једнаким временским интервалима (на сваких 6 месеци). Периодични прегледи вода извршени су 03.06. и 26.11.2025. године, кад је испитивано укупно по 11 узорка, односно укупно је од стране Градског завода за јавно здравље Београд испитано 22 узорка воде у 2025. години.

Испитивани узорци воде су били исправни и у складу са одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр. 42/98 и 44/99 и „Службени гласник РС”, број 28/19).

Интерна лабораторија ЈКП Водовод Лесковац врши узорковање и анализу воде 24 часа по дневном плану активности којим је тачно одређено који се параметри и у ком временском интервалу контролишу.

Дневно се уради 67-78 узорка воде у свим фазама процеса прераде воде. У протеклих шест месеци укупно је урађено 28.705 узорка, од којих је 1.351 узорка из градске мреже, а 27.189 узорка из свих фаза прераде воде и 77 узорка са акумулације „Барје“. Засејано је 1.941 узорка за микробиолошко испитивање воде.

На основу добијених резултата испитивања узорка воде датим у извештајима и стручном мишљењу од стране ЗЗЈЗ Лесковац утврђено је да су сви узорци воде у складу са националним прописима, Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр. 42/98 и 44/99 и „Службени гласник РС”, број 28/19) и међународно признатим препорукама и према стручним извештајима Завода за јавно здравље Лесковац у периоду од 01.01-31.12.2025. године. Употреба такве воде дозвољена је за пиће, одржавање личне и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

3.6. Служба одржавања постројења ППВ „Горина“

Редовне активности службе одржавања постројења у извештајном периоду биле су усмерене на праћење и одржавање процеса прераде воде и то:

- руковање, контрола и провера исправности уређаја и опреме на постројењу,

- надзор СКАДА система регионалног водосистема „Барје“, СКАДА система водоводне мреже у граду и система видео надзора на удаљеним објектима,
- контрола рада система видео надзора.

У протеклом периоду најважније активности на одржавању опреме и уређаје у оквиру процеса прераде на постројењу у циљу непрекидног континуитета у испоруци воде за пиће корисницима биле су:

- Извршено је сервисирање мешача за воду у процесу бистрења на ППВ Горина од стране овлашћеног сервиса. Сервисирање мешача воде у процесу бистрења на ППВ Горина извршено је у складу са Уговором о набавци услуге сервиса мешача за воду на ППВ Горина, вредност услуге 716.000,00 динара без ПДВ, односно 859.200,00 динара са ПДВ. У оквиру извршења сервиса мешача за воду уговорена је и замена резервних делова, вредност добара износи 429.800,00 динара без ПДВ, односно 515.760,00 динара са ПДВ.
- У току марта месеца извршена је дезинфекција и механичко прање филтерских јединица на ППВ Горина.
- Извршено је чишћење, прање и замена раствора за натријум хидроксид на постројењу за неутрализацију вишка хлора из ваздуха.
- Извршена је замена регулатора притиска (2 ком.) на линијама за дозирање раствора алуминијумсулфата, вредност инвестиције 96.760,00 динара без ПДВ-а односно 116.112,00 динара са ПДВ-ом.
- Набавка контејнера од 800 l (1000 kg) за транспорт и складиштење течног хлора који се користи у процесу дезинфекције воде за пиће, вредност инвестиције 849.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.018.800,00 динара са ПДВ-ом.
- Извршена је поправка озон генератора због застоја у раду услед квара на релејима приликом нестанка електричне енергије и варијације напона у мрежи.
- Извршена је поправка филтер пресе за припрему муља након процеса бистрења.
- Извршен је сервис ремонтних вентила (ком. 2) и регулационих вентила (ком. 2) на доводним цевима сирове воде на постројење на пречнику Ø450.
- Извршено је испитивање вентила сигурности на станици течног кисеоника (3 ком) и на озон генераторима (2 ком) од стране овлашћеног сервиса.
- Извршен је ремонт пнеуматске опреме за командовање филтерским пољима.

Из свега изнетог се може закључити да су у анализираном периоду проблеми у функционисању опреме углавном решавани кроз редовно и превентивно одржавање опреме и уређаја али и преко хаваријских интервенција.

3.7. Служба прераде отпадне воде ППОВ „Богојевце“

У извештајном периоду од 01.01.-31.12.2025. године на Постројењу за пречишћавање отпадне воде у Богојевцу је прихваћено и пречишћено 6.009.893 m³ док је у реку Јужну Мораву испуштено 5.888.736 m³ отпадне воде.

Средња вредност дневног хидрауличног оптерећења линије воде у извештајном периоду је 16.465 m³/дан што представља 79,40% од пројектованог хидрауличног оптерећења (количина воде на улазу у постројење).

У извештајном периоду минимални улазни проток отпадних вода на постројењу је забележен 03. фебруара 2025. године од 8.586 m³, а максимални улазни проток 07. новембра 2025. године 22.632 m³.

Месец	ЕС	Проток (m ³)	ХПК (mgO ₂ /dm ³)	БПК ₅ (mgO ₂ /dm ³)	Укупан азот (mgN/dm ³)	Укупан фосфор (mgP/dm ³)	Суспендоване материје (mg/dm ³)
Пројектоване вредности	86.000	20.736	500	250	46	7.5	295
Јануар	52.431	16.886	334,6	186,3	41,5	5,6	140,4
Фебруар	50.953	15.824	361,8	193,2	39,4	6,5	183,4
Март	48.852	15.203	367,0	192,8	41,0	6,1	171,0
Април	58.923	17.502	406,1	202,0	43,3	6,1	198,7
Мај	56.042	16.605	431,7	202,5	43,3	6,7	223,2
Јун	65.077	16.573	447,2	235,6	45,4	6,8	198,2
Јул	53.442	15.204	434,3	210,9	46,9	6,9	199,3
Август	47.488	14.902	381,3	191,2	48,1	6,7	168,3
Септембар	49.012	14.345	401,3	205,0	49,7	6,6	191,6
Октобар	45.652	15.311	367,8	178,9	42,0	6,7	180,1
Новембар	44.729	18.873	259,1	142,2	34,0	4,0	136,6
Децембар	39.564	20.324	219,1	116,8	26,8	3,2	124,1
Просечна вредност	51.064	16.464	367,6	171,4	41,8	6,0	176,2

Табела 3. Вредности улазних параметара за процесе на ППОВ

Органско оптерећење (хемијски и биолошки састав воде) у односу на пројектовану вредност на улазу износи: ВРК₅ = 68,56%, НРК = 73,52%, суспендоване материје = 59,73%, укупан азот = 90,87% и укупан фосфор = 80,00%. Просечан хидраулички проток је 79,40%.

Постројење је пројектовано за капацитет од 86.000 ЕС (еквивалентних становника), а према прорачуну за извештајни период капацитет са којим ради постројење је 51.064 ЕС (еквивалентних становника).

Месец	ХПК (mgO ₂ /dm ³)	БПК ₅ (mgO ₂ /dm ³)	Укупан азот (mgN/dm ³)	Укупан фосфор (mgP/dm ³)	Суспендоване материје (mg/dm ³)
Вредности према Уредби	125	25	15	2	35
Јануар	28,0	7,6	9,7	0,9	13,9
Фебруар	35,5	7,9	12,9	1,0	16,3
Март	39,8	9,2	16,7	1,1	17,1
Април	31,9	7,0	15,9	1,0	12,2
Мај	30,2	6,3	10,2	1,1	11,9
Јун	27,2	5,9	8,9	0,7	8,7
Јул	25,0	6,7	9,4	0,7	9,5
Август	37,1	7,9	12,6	0,6	13,5
Септембар	33,8	4,9	21,5	0,8	8,8

Октобар	35,9	7,5	18,7	0,5	10,1
Новембар	25,1	4,9	12,4	0,9	8,9
Децембар	19,3	5,2	8,8	1,1	10,7
Просечна вредност	28,6	6,7	13,1	0,9	11,8

Табела 4. Вредности излазних параметара за процесе на ППОВ

Излазни параметри пречишћене воде која се испушта у реку Јужну Мораву имају смањену улазну вредност отпадних вода и то: ХПК за 92%, БПК5 за 96%, укупан азот за 69%, укупан фосфор за 85% и суспендоване материје за 93%.

Постројење постиже врло добре резултате у пречишћавању отпадне воде односно квалитет излазне воде је у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016).

Почетком фебруара долазило је до врло честих и дуготрајних прекида уласка инфлуента у постројење због високе рН вредности. Од параметара отпадне воде која је улазила у постројење нарочито је изражена висока вредност за НРК (хемијска потрошња кисеоника). Од стране непознатог загађивача дошло је до испуштања хемијски оптерећене отпадне воде током ноћи и викенда, што се одразило на повећану потрошњу кисеоника у овом периоду. Ово је имало изразито негативан утицај на стабилан рад постројења нарочито на раст и развој микробиолошког флока који је кључан за прераду отпадне воде. Све ово негативно је утицало и на успостављање стабилан систем процеса пречишћавања воде на шта утицај има и период ниских температура.

Укупан број прекида рада због улаза хемијски оптерећене воде (висока рН вредност и боја) у извештајном периоду је био 38 у укупном трајању од 4 дана 11 сати и 25 минута.

Од новијих проблема на постројењу је видно и присуство масне супстанце, која са водом прави емулзију и у виду филма плива по површинама биолошког базена. Масноће су пореклом из месне или млечне индустрије, ресторана или су из аутомеханичарских радњи и бензинских пумпи.

Један од највећих проблема у досадашњем раду постројења и даље представља велики прилив влажних марамица које изазивају загушење цевовода, застој у раду пумпи, прекиди у раду миксера у базенима и слично. Влажне марамице доспевају и у дигесторима где врше загушења прелива и рециркулационих пумпи и лош рад мешача и загушење одлива дигестора.

Све наведене ситуације угрожавају микробиолошке процесе на постројењу и директно условљавају количину продукције биогаза доводећи у питање рад постројења. Због таквог квалитета отпадне воде која долази на постројење и свих проблема који се јављају долази до појаве филаментозних бактерија идентификованих као *Microthrix parvicella*, односно бактерија која уништава добру микрофлору и утиче на ефикасност пречишћавања воде и рад дигестора.

На постројењу се предузимају све мере које услови процеса дозвољавају, а то је сакупљање површинских наслага муља, разбијање водом и повећано одвођење муља. Присуство филаментозних бактерија у дигесторима изазива појаву пене која се сузбија коришћењем воде. Пенушање за последицу има смањење концентрације суве материје у дигесторима, пад продукције биогаза и снижење температуре у дигесторима, што директно доводи до повећане потрошње енергије за њихово загревање.

Снижење температуре у дигесторима компензује се продуженим временом грејања уз помоћ котла, с обзиром на то да због смањене продукције биога са није било довољно енергента за рад СНР јединице.

Упркос наведеним изазовима, постројење и даље постиже задовољавајуће резултате у пречишћавању отпадних вода, али је неопходно предузети додатне мере ради стабилизације процеса и обезбеђивања дугорочне самоодрживости постројења.

На улазној грађевини постројења налазе се грубе и fine решетке које заустављају сав инертан отпад који путем канализације долази до постројења. У извештајном периоду укупно су напуњена и испражњена 339 контејнера инертног отпада (просечно 33,3 контејнера месечно).

У извештајном периоду је из примарних таложника извучено је 40.182 m³ примарног муља. После угушћивања у гравитационим угушћивачима примарног муља у резервоар мешаних муљева послато је око 20.655 m³ угушћеног примарног муља. На тракастим угушћивачима вишка муља је обрађено 119.596 m³ вишка муља а у резервоар мешаних муљева послато је 14.500 m³ угушћеног вишка муља. У дигесторе из резервоара мешаних муљева послато је 30.705 m³ угушћеног муља. Тракасте филтер пресе које врше угушћивање и дехидратацију су прерадиле 34.168 m³ угушћеног дигестованог муља и 6.070 m³ микса муља, што укупно износи 40.238 m³ прерађеног муља.

За ове потребе укупно је утрошено 8.850 kg прашкастог катјонског полиелектролита.

За сузбијање водоник сулфида (H₂S) у биога су укупно је утрошено 24.600 литара фери хлорида (FeCl₃).

Прерађени муљ се у виду муљног колача одлаже у простор за одлагање муљева. На санитарну депонију, у 2025. години је транспортовано и депоновано 2.061,1 тона муља.

Муљ настао технолошким третманом урбаних комуналних вода са линије воде и линије муља испитиван је у акредитованој лабораторији и окарактерисан је као неопасан отпад са индексним бројем према Каталогу отпада 19 08 05. ЈКП Водовод Лесковац је покренуо набавку с циљем да испита могућности даље употребе муља у складу са Правилником о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биљака ("Службени гласник РС", бр. 30/2017., и 31/2018.), Прилог 2. део 4. Оплемењивање земљишта, Табела 4.1 Органски оплемењивачи земљишта и Уредбом о начину и поступку управљања муљем из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода ("Сл. Гласник РС", бр. 103/2023). Из резултата испитивања се види да муљ настао након третмана анаеробном дигестијом ОДГОВАРА по свим параметрима испитивања.

За процес пречишћавања отпадне воде је потребна велика количина електричне енергије. У наредној табели су дате вредности потрошње и производње електричне енергије у периоду од 01.01-31.12.2025. године на ППОВ по месецима.

Месец	Потрошено kWh	Износ у динарима	Произведено kWh
Јануар	169.212	3.700.971,05	7.250
Фебруар	141.971	3.128.264,98	5.831
Март	108.323	2.421.608,76	458.94
Април	103.272	2.319.720,02	55.746
Мај	105.257	2.365.510,60	68.673
Јун	121.836	2.717.856,38	53.468
Јул	130.649	2.890.846,30	44.466
Август	132.948	2.937.404,16	29.534
Септембар	111.999	2.514.531,41	31.170
Октобар	132.094	2.975.507,02	19.995
Новембар	145.307	3.236.754,16	7.020
Децембар	150.000*	3.500.000,00*	2.866
Укупно:	1.402.868*	34.708.974,84*	372.020

Табела 5. Потрошња и производња електричне енергије

Пројектована продукција биогаса је 1.832,72 Nm³/d.

У периоду од 01.01 - 31.12.2025. године произведено је укупно 262.791 m³ биогаса, што је за 53% више у односу на 2024. годину и 372.020 kW електричне енергије, што је 203% више у односу на производњу из 2024. године.

Биогас се користи за грејање муља у дигестору преко котла, а уколико резерве биогаса дозволе укључује се и ЦХП јединица, која производи и топлотну и електричну енергију. Од марта до јуна имали смо повећану продукцију биогаса па самим тим и мању потрошњу електричне енергије.

Месец	Производња биогаса дигестор 1 (Nm ³ /h)	Производња биогаса дигестор 2 (Nm ³ /h)	Укупна количина произведеног биогаса (Nm ³ /h)	Потрошња ТНГ за рад гасног котла (kg)	Потрошња гаса на гасној бакљи (Nm ³ /h)
Јануар	9.470	11.507	20.977	0	0
Фебруар	9.378	10.281	19.659	0	0
Март	15.229	14.727	29.956	0	0
Април	16.092	16.097	32.189	0	0
Мај	16.533	16.456	32.989	0	0
Јун	12.438	13.521	25.959	0	0
Јул	8.990	12.532	21.522	0	0

Август	8.610	9.218	17.828	0	0
Септембар	9.595	8.513	18.208	0	0
Октобар	8820	10.156	18.976	0	0
Новембар	6376	7740	14.116	1.850	0
Децембар	6250	5814	12.064	1.276	0
Укупно:	127.881	134.910	262.791	3.126	0

Табела 6. Производња и потрошња биогаза и потрошња ТНГ-а

Услед прекида у снабдевању електричном енергијом од стране електродистрибуције и честих хаварија на далеководу који снабдева ППОВ електричном енергијом, основни процеси на постројењу су одржавани покретањем дизел агрегата за чије потребе је утрошено 422 литара дизел горива.

Због константног дотока хемијски оптерећене воде дошло је до значајног смањења продукције биогаза, те је ради одржавања неопходног температурног режима у дигесторима и обезбеђивања континуитета процеса анаеробне стабилизације муља, примењена ванредна мера коришћења течног нафтног гаса (ТНГ). У наведеном периоду ТНГ је коришћен у количини од 702 Nm³/h, односно укупно 3.126 kg, што је проузроковало додатне оперативне трошкове и одступање од уобичајеног режима рада постројења.

3.8. Одржавање опреме и уређаја ППОВ

Редовне активности на превентивном, редовном и хаваријском одржавању опреме и уређаја на постројењу у извештајном периоду биле су усмерене на праћењу и одржавање процеса пречишћавања отпадних вода и то:

- руковање, контрола и провера исправности уређаја и опреме на постројењу,
- надзор СКАДА система.

У протеклом периоду најважније активности на одржавању опреме и уређаја у оквиру процеса пречишћавања отпадних вода на постројењу биле су:

- интервенције на миксерима у биоаерационом базену,
- извршена је замена миксера у базену мешаног муља,
- интервенције на пумпи у улазној грађевини,
- интервенције на пумпи дигестованог муља,
- извршена је замена и стављање у погон резервне пумпе техничке воде,
- извршена је замена пластичне облоге пужног дозатора fine решетке,
- извршена је замена пнеуматских вентила на филтер преси,
- извршена је замена гуме на скреперу примарног таложника,
- извршена је замена сајли на миксеру компензационог базена,
- извршена је замена зупчасте летве на улазној капији,
- извршен је сервис и поправка НАСН инструментационе опреме, сервис W1 СНР јединица, калибрација квалитативних и квантитативних сонди на дигесторима, урађен је мали сервис свих компресора,
- извршен сервис свих сонди и трансмитера на линији воде. Једна рН сонда и једна ОРП сонда су замењени новим,
- извршена је замена трака на ЕМУ 2,
- извршена је замена лежаја на ЕМУ 1,

- извршена је поправка пумпе за дозирање полимера на Ему 2 - замењен је механички заптивач,
- извршена је поправка активатора протока,
- извршена је калибрација пумпе ферихлорида,
- извршена је замена горњих и доњих четки на финим решеткама,
- извршена је замена мембрана и замена цева за ваздух у аерационом базену 1,
- извршена је замена упорне споне на трактору,
- извршен је редован сервис Аума погона,
- извршени су велики сервиси на компресорима песколова,
- извршена је замена мембране на експанзионој посуди,
- извршен је редован сервис горионика котла,
- извршена је замена гуме на скреперима примарних угушћивача,
- извршена је поправка скрепера на примарном угушћивачу 1 – замењен је лежај и извршена је обрада осовине

У оквиру редовног и хаваријског одржавања хидромашинске и електро опреме и уређаја од стране овлашћених сервиса произвођача опреме издвојена су финансијска средства у износу и то за сервисирање опреме и уређаја произвођача опреме:

- GRUNDFOS – у износу од 3.903.972,46 динара без ПДВ-а односно 4.684.766,95 динара са ПДВ-ом.
- AERZEN – у износу од 413.028,22 динара без ПДВ-а односно 495.832,20 динара са ПДВ-ом.
- AUMA – у износу од 78.368,64 без ПДВ-а односно 94.080,00 динара са ПДВ-ом.
- IET - СНР јединице – у износу од 2.996.983,73 без ПДВ-а односно 3.597.819,60 динара са ПДВ-ом.

Велике проблеме у раду ППОВ представља нестабилни напон и чести краткотрајни прекиди у снабдевању електричном енергијом, јер долази до поремећаја у раду па чак и квара на осетљивој електронској опреми, а на SCADA командно управљачком систему долази до поремећаја функција управљања.

У извештајном периоду на процесној опреми вршене су интервенције из делокруга редовног и превентивног одржавања опреме и уређаја према препоруци произвођача опреме.

3.9. Испитивање квалитета отпадне воде

Лабораторија за испитивање квалитета отпадне воде обавља контролу испуштања технолошких отпадних вода индустријских корисника јавне канализације и узоркује отпадне воде пореклом из јавне канализације.

Контрола рада постројења се врши из узорака који се прикупљају током 24 сата, са динамиком узорковања на петнаест минута. Процес захватања узорака је решен аутоматским узоркивачем из сирове отпадне воде на улазу и из пречишћеног ефлуента на изливу са постројења. Осим 24 часовних композитних узорака испитују се и тренутни узорци воде и муља, захваћени из разних технолошких јединица линије воде, како би технологија добила јасну слику о развијању и функционалности биолошког процеса на ППОВ.

Муљеви који се раде су: биолошки муљ, примарни муљ, примарни угушћени муљ, микс муљева, угушћени микс муљева на улазу у тракасти угушћивач, односно филтер пресу, супернатант са филтер преса, муљ на излазу из филтер преса, односно обезводњени микс муљева, вишак муља са финалних таложника, угушћени вишак муља

(ЕМО-угушћивач), муљ на улазу у дигестију, рециркулисани муљ у току дигестије, дигестовани муљ, угушћени дигестовани муљ, угушћени дигестовани муљ на улазу на филтер пресу и угушћени дигестовани муљ на излазу из филтер пресе, као и супернатант са филтер преса угушћеног дигестованог муља на улазу и излазу из филтер пресе.

У лабораторији за испитивање квалитета отпадне воде су се редовно обављале и све пратеће активности: дестилација воде, припрема раствора, контрола рада као и чишћење и одржавање апарата и уређаја који се користе у раду, развијање и увођење нових аналитичких метода, рад на апарату по Кјелдахлу, суспендоване материје и анализа квалитета муљева, алкалитет и одређивање садржаја испарљивих масних киселина, као и микроскопирање биолошког и повратног муља.

Запослени у лабораторији редовно обављају и друге активности на одржавању лабораторијских уређаја и апарата који се користе у раду.

У лабораторији за испитивање квалитета отпадне воде дневно се узоркује 15 узорака улазне и излазне воде и муља са различитих места и уради 15 анализа, односно 80 параметара дневно. У току овог периода урађено је 3.300 узорковања отпадних вода и муљева, 3.300 анализа, односно 16.044 параметара, 72 ванредних узорковања на ППОВ, 339 микроскопских прегледа биолошког и рецикулационог муља и 48 анализа воде са ППВ у Горини и Буковичког потока.

Акредитована лабораторија је урадила 22 анализа индустријских отпадних воде загађивача који испуштају хемијски оптерећену воду, 24 анализе улазне и излазне воде са ППОВ, 24 анализе реке Јужна Морава пре и после улива пречишћене воде, 4 квартална испитивања отпадне воде колектора у насељу Вучје и 8 испитивања реке Вучјанка пре и после улива колектора.

Планиране активности за наведени период су реализоване у потпуности.

Микроскопска анализа муља поред слике тренутног стања у систему, у погледу органске и неорганске оптерећености, садржаја кисеоника, евентуалног присуства токсичних материја, даје слику и могућност да предвидимо до којих промена може доћи у систему. Микроскопирањем су посматрани свежи, живи (нативни) и обојени препарати. Узорци муља су узимани једном недељно из аерационих базена, као и узорци рециркулисаног муља и анализирани у лабораторији. Микроскопска анализа муља укључује процену флокула, процену филаментозног раста (абуданцију) и субјективну процену филаментозног раста.

Улаз воде неадекватног састава (повећана рН вредност, присуство пене и обојене воде) био је јасно уочљив кроз микроскопску анализу активног муља, и то кроз присуство оштећених и неактивних јединки, смањену бројност микроорганизама у биолошком базену, као и кроз промене у густини, структури и компактности флокула муља. По ободима флокула биле су изражене зоне моноколонија. Микроскопска анализа обојених препарата указивала је на уобичајено до врло уобичајено присуство филаментозних микроорганизама.

У периоду од друге половине марта до друге половине априла микробиолошка слика муља била је задовољавајућа. Међутим, микробиолошке анализе узорака отпадних вода у наредним месецима, а нарочито од јула месеца, указивале су на значајно погоршање стања система. Учени индикатори — недостатак зреле и разноврсне микрофауне, деформисане и неактивне цилијате, присуство *Spiroheta*, моноколонија, повећан број кристала и изражена обојеност — указивали су да је систем под израженим стресом услед недовољне аерације и хидрауличког и/или органског преоптерећења. Такви услови нису омогућавали муљу да достигне зрелу и стабилну фазу са активном и разноврсном микрофауном.

Почетком месеца децембра уочен је тренд побољшања и потенцијал за опоравак активног муља. Ипак, за успостављање континуиране, стабилне и оптималне функције система неопходно је елиминисати услове који доводе до стреса, што се огледа кроз присуство Spiroheta, слободних ћелија, боје и кристала. Крајем месеца децембра уочено је даље побољшање, као и формирање комплексније и активније заједнице микрофауне, карактеристичне за зрелији активни муљ.

На основу наведеног, евидентно је да на постројење за пречишћавање отпадних вода доспева вода која није у складу са прописаним квалитетом, односно да поједини индустријски субјекти не спроводе претходно пречишћавање отпадних вода у складу са важећим законским прописима.

За отпадне воде је од кључног значаја правовремена реакција у тренутку испуштања у канализациони систем, јер је накнадно, након што се оне измешају са осталим комуналним отпадним водама, немогуће поуздано утврдити извор загађења и одговорног загађивача.

Одељењу за инспекцијске послове града Лесковца поднето је 22 пријава против привредних субјеката који нису испунили обавезу достављања извештаја о испитивању својих отпадних вода у складу са одредбама Правилника о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију града Лесковца.

Министарству за заштиту животне средине, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Градској управи града Лесковца (Одељењу за инспекцијске послове) поднето је 4 пријава против привредних субјеката због континуираног угрожавања јавне канализације и система пречишћавања отпадних вода и незаконитог испуштања индустријских отпадних вода, угрожавања рада постројења за пречишћавање отпадних вода Лесковац и безбедности и здравља људи. Примећено је да се испуштање ових отпадних индустријских вода врши обично у ноћним сатима, током викенда и за време државних празника, када је отежан или онемогућен рад надзорних и оперативних служби, чиме се свесно избегава контрола и онемогућава правовремено превентивно деловање надлежних органа и стручних служби ЈКП Водовод Лесковац.

У реципијент „Јужна Морава“ се испушта пречишћена вода захтеваног квалитета према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Сл. Гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016).

4. Сектор техничких послова

Град Лесковац заједно са 41 околних насеља снабдевају се водом за пиће из акумулације „Барје“ која је формирана изградњом земљане насуте бране са каменим набачајем и глиеним језгром, на узводном току реке Ветренице, а која поред улоге за снабдевање водом има важну улогу у одбрани од поплава, обезбеђење константног биолошког минимума и задржавање наноса.

Сирова вода за пиће из акумулације „Барје“ се транспортује потисним цевоводом до ППВ „Горина“ у Горини где се прерађује до нивоа квалитета воде за пиће у складу са законском регулативом и дистрибуира преко 7 резервоара, црпних станица, главних потисних цевовода и разводне мреже дужине преко 400 km, до крајњих потрошача.

Водом за пиће снабдевају се поред града Лесковца и 41 насељено место и то: Бобиште, Братмиловце, Богојевце, Навалин, Доње Синковце, Горње Синковце, Рударе, Горње Стопање, Винарце, Прибој, Залужње, Миланово, Белановце, Карађорђевац, Петровац, Душаново, Подримце, Каштавар, Доње Стопање, Мрштане, Шишинце, Доња Јајина, Турековац, Вучје, Доњи Буниброд, Горњи Буниброд, Кумарево, Губеревац, Велико Трњане, Пресечина, Шаиновац, Горња Бунуша, Доња Бунуша, Радоњица, Бунушки Чифлук, Живково, Бадинце, Жижавица, Жабљане, Липовица и Свирце.

У насељеном месту Свирце већ је изграђена водоводна мрежа, при чему је у извештајном периоду град Лесковац исходовао употребну дозволу и предао комуналном предузећу на употребу и прикључење нових корисника.

У насељеном месту Липовица, такође је изграђена разводна водоводна мрежа укупне дужине 5,25 km, за коју је добијена употребна дозвола и иста је предата ЈКП Водоводу на коришћење. Покренут је поступак подношења захтева за прикључење нових корисника на водоводну мрежу у насељеном месту Липовица и реализација захтева за привремено прикључење сагласно Уредби РС.

4.1. Служба развоја, пројектовања, техничке припреме и ГИС-а

У оквиру Обједињене процедуре извршено је издавање услова за пројектовање и прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу, као и услова за укрштање и паралелно вођење за укупно 141 захтев послат од стране Одељења за урбанизам.

-инвестиције

На основу пуномоћја од стране града Лесковца за планиране инвестиције комуналног предузећа у 2025. години и инвестиције града Лесковца достављамо статус израде пројектно-техничке документације са реализацијом за изградњу и реконструкцију водоводне мреже и то:

- 1. Реконструкција водоводне мреже у ул. Слободана Пенезића у Лесковцу** – На основу Решења о одобрењу за извођење радова и спроведеног поступка јавних набавки за одабир најповољнијег извођача радова, извршена је комплетна реконструкција водоводне мреже у ул. Слободана Пенезића дужине 105 метара, профила Ø110 од полиетилена. Према окончаној ситуацији, вредност изведених радова је 1.948.745,30 динара без ПДВ-а. Надзор над извођењем радова вршила су стручна лица комуналног предузећа, а реализација инвестиције се финансирала из сопствених средстава ЈКП Водовода.
- 2. Реконструкција водоводне мреже Ø225 на прелазу преко моста на реци Јабланице и насељеном месту Винарце на КП бр. 15194 КО Лесковац и КП бр. 6646/16 КО Винарце** - Након лома главног потисног цевовода Ø225 који прелази преко реке Јабланице, за снабдевање 9 насеља западно од града Лесковца: Винарце, Доње Стопање, Миланово, Душаново, Каштавар, Подримце, Карађорђевац, Петровац и Белановце и по налогу грађевинског инспектора бр.354-143/24-III-07 од 18.09.2024. да се у наложеном року од 30 дана уклони оштећења на главном потисном цевоводу укључујући и носећу конструкцију цевовода сачињену од металних носача који су фиксирани на бетонску конструкцију моста, у укупној дужини од 50 метара, ЈКП Водовод је одмах спровео поступак и у најкраћем року извео неопходне радове, како би успоставио континуално снабдевање водом. У складу са Решењем грађевинског инспектора, ЈКП Водовод је даље покренуо израду пројектно техничке документације и исходовање дозволе за реконструкцију водоводне мреже Ø225 на прелазу преко моста на реци Јабланице и насељеном месту Винарце, а све у складу са чл.143 Закона о планирању и изградњи, када се изводе објекти без прибављене грађевинске дозволе као посебни случајеви грађења. Имајући у виду напред наведено, сагласно чл.145 Закона о планирању и изградњи, комунално предузеће је прибавило Решење о одобрењу за извођење радова поступивши у свему према важећој законској регулативи за извођење ове врсте радова
- 3. Реконструкција водоводне мреже у улици Воје Мичића у Братмиловцу** - Радови на реконструкцији су у целости завршени са изабраним извођачем радова.

Раскопана траса је враћена у првобитно стање. Реконструисано је 428,30 m мреже и превезано 30 корисника. Укупна вредност изведених радова је 4.820.063,65 динара без ПДВ-а.

4. **Употребна дозвола за Изградњу водоводне мреже од Живкова до Липовице за прве четири фазе.** - У извештајном периоду, извршен је технички преглед за објекат Изградња водоводне мреже од Живкова до Липовице – северни крак регионалног водосистема „Барје“ преко КП бр.3640 КО Живково, КП бр.994 КО Брејановце, КП бр.7161, 7145, 7139, 7164/1, 7168, 7138/8, 7138/1 и 7169/1 КО Печењевце, за прве четири фазе. За последњу пету фазу изграђене мреже, чију реализацију је инвестирао град Лесковац, исходовање употребне дозволе спровешће ЈП Урбанизам и изградња Лесковац. Извршено је снимање и израда Елабората геодетских радова за целу трасу по важећој законској регулативи. Целокупна документација је послата Одељењу за урбанизам преко обједињене процедуре и добијена употребна дозвола за прве четири фазе изграђене водоводне мреже на деоници Живково-Липовица.
5. **Реконструкција водоводне мреже у улици Пролетерској и Карађорђевој у насељу Горње Стопање** – На основу урађеног Идејног пројекта, исходовано је Решење о одобрењу за извођење радова преко обједињене процедуре. Покренут је и завршен поступак јавних набавки за одабир најповољнијег извођача радова. Са изабраним извођачем радова уговорени су радови на реконструкцији водоводне мреже укупне дужине 400 метара профила Ø63 од полиетилена. Инвестиција је у целости реализована из сопствених средстава ЈКП Водовода, и испостављена окончана ситуација изведених радова у износу од 3.105.278,70 динара без ПДВ-а.
6. **Реконструкција водоводне мреже у улици Љубе Ненадовића у Лесковцу** – Урађен је Идејни пројекат и техничка контрола пројекта. Пројекат је у фази добијања Решења о одобрењу за извођење радова. Планирана је реконструкција програмом пословања за 2025. из сопствених средстава ЈКП Водовод у износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. Реализација пројекта је планирана у 2026. години након добијеног Решења о одобрењу за извођење радова.
7. **Реконструкција водоводне мреже у улици Војводе Мишића у Винарцу** – На основу Идејног пројекта и извршене техничке контроле, добијено је Решење о одобрењу за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже укупне дужине 800 метара, профила Ø110 и Ø225 од полиетилена. Укупна предрачунска вредност за извођење радова према пројектној документацији је 12.299.839,80 динара без ПДВ-а. Пројектна документација и Решење о одобрењу за извођење радова предато је граду на даљу реализацију.
8. **Реконструкција водоводне мреже у улици Цара Душана у Винарцу** – На основу Идејног пројекта и извршене техничке контроле, добијено је Решење о одобрењу за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже укупне дужине 850 метара, профила Ø160 и Ø225 од полиетилена. Укупна предрачунска вредност за извођење радова према пројектној документацији је 13.607.268,25 динара без ПДВ-а. Пројектна документација и Решење о одобрењу за извођење радова предато је граду на даљу реализацију.
9. **Реконструкција водоводне мреже у улици Норвежанској од ул. Народни фронт до ул.9 Југовића у Лесковцу** – Урађен је Идејни пројекат и извршена техничка контрола пројекта на основу којег је преко обједињене процедуре добијено Решење о одобрењу за извођење радова. Покренут је поступак јавних набавки за одабир најповољнијег извођача радова за реализацију пројекта. Планирана је реконструкција програмом пословања за 2025. из сопствених средстава ЈКП Водовод у износу од 7.000.000,00 динара без ПДВ-а. Након завршеног поступка

јавних набавки почетком 2026. године, када временске прилике дозволе, покренуће се реконструкција предметне активности.

10. **Реконструкција водоводне мреже у улици Учитеља Мите у Лесковцу** – Урађен је Идејни пројекат и добијена техничка контрола пројекта. Исходовано је Решење о одобрењу за извођење радова. Програмом пословања за 2025. из сопствених средстава ЈКП Водовод планирана је израда пројектно техничке документације за реконструкцију водоводне мреже укупне дужине 110 метара, профила Ø63 од полиетилена. У 2026. години Програмом пословања обухваћена је реализација реконструкције водоводне мреже у овој улици.

ЈКП Водовод је у 2025. години уговорио следеће радове на превезивању нове или реконструисане водоводне мреже са постојећом и превезивању потрошача за следеће инвестиције:

1. Превезивање реконструисане и старе водоводне мреже и превезивање постојећих потрошача на реконструисану водоводну мрежу, преко инвестиције коју води град Лесковац, у ул. **Томе Костић у Братмиловцу**. Вредност уговорених радова је 653.104,00 без ПДВ-а односно 783.724,80 динара са ПДВ-ом. Радови су у целости завршени.
2. Превезивање реконструисане и старе водоводне мреже и превезивање постојећих потрошача на реконструисану водоводну мрежу, преко инвестиције коју води град Лесковац, у ул. **Саве Ђорђевић у Бобишту**. Вредност уговорених радова је 1.197.104,00 без ПДВ-а односно 1.436.524,80 динара са ПДВ-ом. Радови су у целости завршени.
3. Превезивање реконструисане и старе водоводне мреже и превезивање постојећих потрошача на реконструисану водоводну мрежу, преко инвестиције коју води град Лесковац, у улицама **Лесковачки одред и Владе Ђорђевић у Лесковцу**. Вредност уговорених радова је 162.595,20 без ПДВ-а односно 195.114,24 динара са ПДВ-ом. Радови завршени у целости,
4. Превезивање нове и старе водоводне мреже, преко инвестиције коју води град Лесковац, а финансира је Металгалант Лесковац, у ул. **Љутице Богдана у Лесковцу**. Вредност уговорених радова је 95.179,20 без ПДВ-а односно 114.215,04 динара са ПДВ-ом. Радови завршени у целости.
5. Уговорени су радови на превезивању новоизграђене водоводне мреже у насељеним местима **Бели Поток и Стројковце**, са изабраним извођачем радова преко инвестиције коју реализује град Лесковац. Укупна уговорена вредност радова је 940.456,00 динара са ПДВ-ом.
6. Превезивање нове и старе водоводне мреже, преко инвестиције коју води град Лесковац, у ул. **Душана Максимовића у Лесковцу**. Вредност уговорених радова је 231.388,00 без ПДВ-а односно 277.665,60 динара са ПДВ-ом. Радови завршени у целости.

У оквиру позиције заштите цевовода и објеката за потребе водоснабдевања, извршени су радови на текућем одржавању замене опшивке на главном потисном цевоводу Ø315 који се веша на мосту код „Зелене зоне“ у Лесковцу, а који снабдева сва насеља северно од града Лесковца. Циљ је био да се предузму све превентивне и заштитне мере, како би се објекат главни потисни цевовод који је позициониран на мосту преко реке Ветернице код „зелене зоне“ квалитетно одржавао и сачувао своју функционалност и намену. Како је постојећа облога термоизолације око главног потисног цевовода страдала, ЈКП Водовод је преузео мере из своје надлежности и покренуо поступак обнове и заштите термоизолације од даљег пропадања као и

опшивање пластифицираним лимом укључујући и изолацију припадајућег постојећег ваздушног вентила смештеног у склоништу од лима. У току текућег одржавања замењени су и оштећени метални носачи који су били у лошем стању а који су потом заштићени фарбањем од пропадања. Укупна вредност реализоване инвестиције на текућем одржавању линијског инфраструктурног објекта је 581.602,40 динара без ПДВ.

У извештајном периоду, ЈКП Водовод је уговорио лимарске радове на текућем одржавању кровова и објеката у служби водоснабдевања, у износу од 258.300,00 динара без ПДВ-а. Радовима је обухваћена санација олука и покривке од лима на објекту „новог постројења“ у насељу Обрад Лучић у Лесковцу, који су због дотрајалости почели да пропуштају кише јаког интензитета и претиле да угрозе унутрашњост објекта. У 2026. години са повољним временским условима, ова инвестиција биће реализована.

4.2. Служба изградње, одржавање мреже и објеката

У извештајном периоду ЈКП Водовод је уговорио и реализовао прикључења корисника на водоводну и канализациону мрежу, затим радове на превезивању и реконструкцији прикључака за физичка и правна лица, који су приказани у следећој табели. Финансијске вредности које су приказане у табели су без обрачунатог ПДВ-а.

I ВОДОВОДНИ ПРИКЉУЧЦИ

Реализовани водоводни прикључци за физичка лица	49	3.892.927,40
Реализовани водоводни прикључци за правна лица	10	4.627.340,62
Реализовани привремени водоводни прикључци за физичка и правна лица	41	2.948.869,24
Реализоване услуге за физичка и правна лица (реконструкција, превезивања, издвајања, измештања, уградња водомера)	40	2.206.148,29
УКУПНО I:	140	13.675.285,55

II КАНАЛИЗАЦИОНИ ПРИКЉУЧЦИ

Реализовани канализациони прикључци за физичка лица	10	137.939,00
Реализовани канализациони прикључци за правна лица	5	59.326,08
Реализовани привремени канализациони прикључци за физичка и правна лица	1	4.199,00
Реализоване услуге за физичка и правна лица (превезивања, техничка контрола и друго)	7	229.087,36
УКУПНО II:	23	430.551,44

III УСЛУГЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

Услуге према трећим лицима -превезивање новоизграђене водоводне мреже на локацијама:		
– Лесковац, ул. Лесковачки Одред		
– Лесковац, ул. Љутице Богдана		
– Братмиловце, ул. Томе Костића		
– Бобиште, ул. Саве Ђорђевића		
– Лесковац, прикључење за потребе Роштиљијаде		
– Лесковац, ул. Душана Максимовића		
– Повезивање Стројковце и Бели Поток	7	3.419.990,31
УКУПНО III:		3.419.990,31

IV УСЛУГЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

Услуге према трећим лицима (кварови, детекције, превоз воде аутоцистерном, реконструкције, замена вентила)	501	3.122.808,34
УКУПНО IV:		3.122.808,34

УКУПНО I+II+III+IV		20.648.635,64
---------------------------	--	----------------------

Табела 7. Радови по уговорима, услугама и захтевима

Укупан број хаварија на водоводној мрежи, вентилима и прикључцима, по месецима, које је Служба изградње, одржавања мреже и објеката отклонила у извештајном периоду, дате су у следећој табели:

ДЕО МРЕЖЕ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	УКУПНО
Град	7	13	9	20	20	16	26	18	24	13	21	14	201
32 насељена места	29	33	6	24	36	38	56	30	37	32	19	26	366
„Западни водовод“ (7 насеља)	12	6	28	3	9	9	21	3	3	13	5	3	115
Замена вентила	6	13	7	16	21	18	22	24	14	22	7	7	177
Кварови на прикључцима	29	26	18	31	23	23	49	55	40	36	24	16	370
Остало	12	15	16	16	10	15	18	8	5	7	8	9	139
УКУПНО:	95	106	84	110	119	119	192	138	123	123	84	75	1.368

Табела 8. Број свих хаварија у водоводном систему

На основу табеларног приказа о броју хаварија, приметан је повећан број хаварија у приградским насељима, због дотрајалости мреже периферних делова града Лесковца, старости преко 40 година. Дошло је до замора водоводног материјал, који показује своја ограничења због достизања радног века трајања које је произвођач дефинисао. Овакав тренд је приметан у истом периоду прошле године, када је у приградским насељима забележено 344 хаварија у првих 9 месеци. Ове године урађена је реконструкција водоводне мреже у ул. Воје Мичића и ул. Томе Костић у Братмиловцу, што представља велики беневит у погледу смањења број хаварија.

У складу са обављањем основне делатности одржавања водоводне мреже, извршен је преглед уличних вентила у водоводној мери који нису у функцији, што

повлачи за собом затварање шире зоне због поправки хаварија у систему или прикључења корисника на водоводну мрежу. Као приоритети у извештајном периоду извршена је уградња секторских вентила на следећим локацијама и то:

- У ул. Ђуре Салаја у фреквентном делу улице, извршена је уградња вентила Ø100, како би се сузила зона затварања воде а потрошачима омогућило уредно водоснабдевање. Укупна вредност изведених радова је 119.328,00 динара са ПДВ-ом. Радови су изведени у режији комуналног предузећа.
- На цевоводу профила Ø 150 у ул. Воје Мичића у Братмиловцу у водоводној шахти извршена је замена вентила који није био у функцији. Уграђен је ливено-гвоздени вентил са припадајућим фазонским комадима. Тиме је омогућено затварање дела насеља у случају хаваријског искључења воде. Укупна вредност изведених радова је 97.512,00 динара са ПДВ-ом.
- У истој улици Воје Мичића на раскрсници са улицом Барском је извршена замена ливено-гвозденог вентила у водоводној шахти профила Ø100, за затварање дела насеља у случају хаварије, укупне финансијске вредности 42.559,00 динара са ПДВ-ом за извођење инсталатерских радова на терену.
- На главном потисном цевоводу за улазу у насељено место Рударе код бензинске пумпе уграђен је вентил профила Ø200 за затварање воде у случају хаварије у насељу Рударе, укупне финансијске вредности 52.000,00 без ПДВ-а за инсталатерске радове.

У извештајном периоду на локацији у насељеном месту Подримце – Каштавар који припада систему „западни водовод“ извршена је замена цевног материјала Ø63 укупне дужине 297 m, јер је на предметној локацији евидентиран велики број хаварија, а терен је неприступачан и слабо фреквентан тако да немамо дојаву о квару, што умногоме повећава губитке на мрежи укупне финансијске вредности 538.516,00 динара без ПДВ-а.

У насељеном месту Братмиловце у ул. Томе Костић, ЈКП Водовод је инвестирао у измештање главног потисног цевовода од полиетилена ПЕХД Ø315 на дужини од 68 метара, јер је постојећа мрежа као хаварисана пролазила испод туђих парцела и објеката, те је њена поправка била неизводљива. Сопственим капацитетима, механизацијом и радном снагом у рекордном року је извршено измештање у регулацији постојеће саобраћајнице и тиме решен дугогодишњи проблем заробљених цеви у туђем дворишту. Укупна вредност инвестиције је 1.633.757,00 динара са ПДВ-ом.

У насељеном месту Карађорђевац код Хладњаче извршена је замена цевног материјала укупне дужине 50 метара, профилу Ø 50 од полиетилена, укупне финансијске вредности 133.646,00 динара са ПДВ-ом.

У насељу Бобиште извршена је замена цевног материјала у ул. Грделичкој укупне дужине 64 метара, профилу Ø 63 од полиетилена, укупне финансијске вредности 119.092,00 динара без ПДВ-а.

Због реализације ОРИО пројекта на траси изградње канализационе мреже за одвођење отпадних вода из насеља Рударе, урађено је измештање и замена водоводне мреже профила Ø225 укупне дужине 168 метара, укупне финансијске вредности 1.161.039,00 динара без ПДВ-а за инсталатерске радове.

4.3. Служба одржавања и сервисирања водомера у мрежи

У извештајном периоду Служба одржавања и сервисирања водомера у мрежи је заменила 1.920 водомера од 1/2” до 6/4”, као и замену укупно 56 комбинованих водомера профила од 2” до 4“ који су затим сервисирани и оверени у акредитованој лабораторији ЈКП Водовод до профила 2“ укључујући и профил 2“, а за веће профиле код изабране

акредитоване лабораторије за сервисирање и оверавање.

Као услугу трећем лицу Служба је извршила сервисирање 228 водомера профила од 1/2” до 6/4”.

Сва цурења на водомерима, укупно 849 интервенције, која су пријављена у извештајном периоду, Служба је евидентирала и отклонила. Проблем је био у кваровима на холендерима код водомера, кваровима на водомерима проузрокованих физичким оштећењима или од мрза, кваровима на улазно – излазним вентилима, замена оштећених модула. При вршењу редовне замене водомера, код одређеног броја потрошача идентификована је трула инсталација, када се странке обавештавају да своје инсталације доведу у технички исправно стање у сарадњи са комуналним предузећем у делу водомерне шахте унутар својих парцела, а све у циљу редовне законске замене водомера у надлежности и о трошку ЈКП Водовод Лесковац. Корисницима са овим проблемима се достављају и писана обавештења са процедуром о даљем поступању ради замене цевног материјала. Велики број потрошача, исказује спремност и сарадњу како би унутар њихових парцела на делу водоводног прикључка од регулационе линије до вентила иза водомера инсталација била технички исправна. У оквиру ових интервенција урађене су две реконструкције водоводног прикључка за стамбене заједнице у ул. Норвежанској бр. 27 и бр. 35 у Лесковцу као испомоћ Служби изградње, одржавања мреже и објеката. Урађена је и реконструкција водоводног прикључка у стамбеној заједници у ул. Видоје Смилевског бр. 4, ради замене водомера.

На основу евиденције са терена, код корисника са уграђеним старим типом индустријских или комбинованих водомера, покренут је поступак замене новим типом мерног инструмента који има могућност сервисирања. Наиме, послати су дописи према правним лицима, код којих због застарелости мерног инструмента није могуће даље сервисирање истог. Ова позиција се реализује у циљу смањења губитака воде у мрежи уградњом мерних инструмената осетљивих на мале протоке.

Запослени у Служби су ангажовани као чланови комисије за контролу на терену на основу поднетих захтева за спорне рачуна од стране наших потрошача.

Служба узима активно учешће у превезивању потрошача при реконструкцијама водоводне мреже преко инвестиције коју реализује град Лесковац или комунално предузеће у ул. Саве Ђорђевић у Бобишту, ул. Душана Максимовића у Лесковцу, ул. Пролетерска и Карађорђева у Горњем Стопању.

Све радове на отварању и затварању јавних чесми и фонтана на територији града Лесковца преко уговорних обавеза са градом, конкретно на скидању водомера у водомерним шахтама и сервисирање истих, успешно спроводи служба сваке године.

Служба редовно одржава зелене површине у комплексу „старог постројења“ у ул. Влајковој око објеката у којима су смештене пословне просторије.

У водоводном систему до сада је уграђено укупно 1.956 модула у циљу успостављања максималног праћења и контроле рада водомера у оквиру комплексног система водоснабдевања, односно због могућности даљинског читавања водомера.

Модули су инсталирани на кућишту водомера у водомерним шахтама, чиме је омогућено читавања без уласка у шахт. На овај начин смањују се грешке људског фактора приликом читавања, постиже се прецизније мерење потрошње воде, брже и ефикасније читавање стање на водомеру, смањује злоупотреба скидања водомера и било какве манипулације од стране корисника услуге.

У претходном периоду искуства говоре да је код одређеног броја корисника дошло до оштећења модула услед ненаменског коришћења водомерне шахте и лошег поступања. ЈКП Водовод доставља обавештења корисницима, да модули имају значајну улогу у редовном читавању водомера, те да их корисници не оштећују и физички не уклањају, узимајући у обзир да све трошкове на физичким оштећеним модулима носе

сами корисници, сагласно процедури која је већ у примени за мерне инструменте чији је модул саставни део.

4.4. Служба одржавања канализационе мреже и објеката

У оквиру уговорних обавеза са градом Лесковцем у извештајном периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године Служба одржавања канализационе мреже и објеката реализовала је следеће услуге:

- Чишћење уличних сливника атмосферске канализације по оперативном плану из уговора и то 3.732 улична сливника, што према испостављеним привременим ситуацијама финансијски износи **8.999.878,28** динара
- Одржавање подвожњака укупне вредности у извештајном периоду **2.499.860,20** динара,
- Одржавање јавних чесми и фонтана, у извештајном периоду укупне вредности **5.809.781,74** динара.

У оквиру ангажовања од стране трећег лица, служба је очистила 240 септичких јама и 187 пута интервенисала на одгушењу канализационих прикључака корисника о трошку власника објеката. Укупна вредност извршених радова према трећим лицима у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године износи 5.170.164,60 динара.

Постојећа канализација у оквиру јавне канализације, нема проблема у функционисању када је у питању одвођење фекалних отпадних вода. Проблеми на терену, настају у периоду обилних падавина, када је отежано одвођење отпадних вода на територији града Лесковца. Служба је у извештајном периоду 479 пута интервенисала на терену на редовном одржавању канализационе мреже и објеката, при чему је утрошено 643 радних сати за ангажовање специјалних возила за одржавање канализационе мреже и објеката.

Најкритичнија места у систему су фекалне црпне станице, од чијег рада зависи функционисање канализационог система. Иако је систем највећим делом гравитациони, ипак се препумпава отпадна вода из појединих нижих делова града за шта су заслужне 7 фекалне пумпне станице и то:

- ФПС АИК у улици Текстилној бр. 1/бб,
- ФПС Сточна пијаца у улици Станоја Главаша бр. 191,
- ФПС у ул. Моравској бр. 1/бб,
- ФПС у ул. Јадранској бр. 2,
- ФПС код подвожњака у ул. Булевар ослобођења бб,
- ФПС код „Невене“ у улици Београдска бб и
- ФПС у Вучју.

Највише има интервенција на одржавању ФЦС Стара сточна пијаца, јер је велико сливно подручје, при чему постојећи капацитети канализације нису довољни да приме додатне количине воде из пумпне станице. Грађани изражавају незадовољство јер се вода враћа у њихове подруме и прави штету у објектима. Сви су прикључили своје олучне вертикале у канализационе прикључке, које постојећа мрежа не може одједном да прихвати те долази до загушења, изливања и проблема у отицању у кишном периоду.

Поред атмосферске воде и ненаменски садржај који корисници бацају у канализацију, врло често доводе до престанка рада фекалних пумпних станица које препумпају отпадне воде. Трошкови одржавања ових фекалних пумпних станица

финансијски оптерећују Водовод због сталног сервисирања, али и улагања у нову опрему, затим ангажовање радника после радног времена, у дане викенда и дане празника.

Са друге стране бацање неразградивог отпада кроз незаштићене отворе (крађа шахт поклопаца) доспева у канализацију и одлази на ППОВ у Богојевцу, које има додатне проблеме са радом у таквим условима.

Проблем се такође јавља у улицама, које су насипане гребаним асфалтом, при чему су постојеће шахте покривене гребаним асфалтом, па је на тај начин онемогућен приступ канализационој мрежи, ради њиховог одржавања.

Одржавање канализационе мреже у ул. Зеке Буљубаше, Поречкој, насељу Славко Златановић је отежано због изграђених нелегалних објеката, ограда и тераса, затим постављених уличних тезги, што онемогућава приступ специјалним возилима да врше редовно одржавање мреже, како би она била проходна и омогућила транспорт употребљених вода системом канализационих колектора до ППОВ у Богојевцу. ЈКП Водовод је пријавио комуналној инспекцији наведене проблеме на терену, како би се у наредном периоду изградња оваквих објеката ставила под контролу.

4.5. Служба одржавања возног парка, резервног изворишта и пумпних станица

У оквиру својих активности служба је вршила редовни обилазак и контролу пумпних станица у оквиру водоводног система, које служе за снабдевање друге висинске зоне.

Станица за подизање притиска у ул. Фрушкогорској се не укључује из центра у Горини већ се манипулација пумпи врши ручно на захтев оператера са ППВ Горина. Највећи проблем у функционисању пумпних станица представља када дође до прекида напајања електричном енергијом и испада комуникационог сигнала на пумпним станицама. У извештајном периоду на станици за подизање притиска у ул. Народни фронт замењен је манометар који показује одлазни притисак у мрежи и кулер на електро орману.

У протеклом периоду дошло је до проблема са радом СКАДЕ и лошој комуникацији за аутоматско регулисање рада на црпним станицама и то: БС Винарце, црпној станици у Винарце, резервоару Р-1 и Р-2. Због наведеног проблема упошљеници Службе одржавања возног парка и резервног изворишта, обилазили су поменуте локације једном до два пута дневно у току радног времена и ван радног времена, зависно од потребе за укључивањем и искључивањем пумпи за препумпавање. Стање је побољшано након поправке комуникационог система па је учесталост одласка сведена на редовне контролне обиласке. Крајем 2025. године расписана је Јавна набавка за умрежавање свих ових пумпних станица како би био омогућен аутоматски рад и даљинско управљање пумпним станицама.

Осим испада са напајањем електричном енергијом и испада комуникационог сигнала на пумпним станицама догодила се само једна већа хаваријска интервенција. Наиме, дошло је до прскања противударне посуде те је вода поплавила пумпне агрегате који су били у раду. Замењена је противударна посуда и замењен статор електро мотора. Извршено је чишћење одводних канала из ригола на пумпним станицама “Фрушкогорска” и “Народни фронт”.

У пумпној станици Винарце извршена је замена дренажне пумпе која служи за пражњење цевне галерије од накупљене воде. На пумпној станици „ново постројење“ извршено је чишћење машинске хале и покретање пумпи за препумпавање.

Због честих хаварија у систему “западни водовод” а у циљу смањења губитака воде у мрежи, вршен је обилазак трасе и откривање скривених кварова на неприступачним локацијама ван пута, а информације достављане служби за одржавање система

Служба одржавања возног парка, резервног изворишта и пумпних станица контролише исправност постојећег возног парка. Свакодневно пре изласка путничких, теретних, специјалних возила и грађевинских машина на терен у случају потребе врши се поправка мањих недостатака у сопственој радионици, као и поправке мањег обима, које возачи примете током вожње или механичар током прегледа. Тако је за набавку делова за поправку путничких возила утрошено 533.400,00 динара са ПДВ-ом, док је за набавку делова за поправку теретних возила утрошено 153.925,00 динара са ПДВ-ом и извршено преко 100 интервенција на возилима. Кварови на возилима су учестали због старости возила и дугог века експлоатације. Служба је у протеклом периоду обављала редовне активности на припреми возила за технички преглед и регистрацију. Овој служби недостаје квалификовани кадар који би обављао наведене послове јер служба функционише само са једним аутомеханичарем који обавља све послове око поправке возила

Остале сложеније интервенције за поправку обављају се у специјализованим сервисима, који су изабрани путем јавних набавки и то:

- на путничким возилима у износу од 875.628,00 динара са ПДВ-ом,
- на теретним возилима у износу од 358.200,00 динара са ПДВ-ом
- на грађевинским радним машинама у износу од 923.862,71 динар са ПДВ-ом.

У извештајном периоду урађена је интервенција на поправци надградње специјалних возила за чишћење канализације коју обавља специјализовани сервис изабран путем јавних набавки, при чему је утрошено 1.892.479,00 динара са ПДВ-ом.

Отежана, врло често немогућа набавка нових делова за возила из Заставиног програма као и финансијска неисплативост улагања у возила више него што вреде, доводе до тога да ће ЈКП Водовод остати без три возила јер их је немогуће довести у технички исправно стање. У складу са наведеним, на крају 2025. године расписане су јавне набавке за набавку два возила и то једно доставно и једно теренско, како би службе несметано могле да обављају своју делатност.

Служба одржавања возног парка, резервног изворишта и пумпних станица је извештајном периоду вршила превоз воде за пиће приликом отклањања кварова на мрежи на свим локацијама где је било потребно као и услуге превоза воде према трећим лицима. У периоду интензивних врућина повећава се и потражња услугом превоза питке воде.

Запослени службе свакодневно су обављали браварске и заваривачке послове битне за функционисање осталих служби, али и помоћ у превозу запослених и опреме до градилишта.

У месецу марту након пријаве полицијских службеника да су ухваћени починиоци који су оштетили опрему на ТС код бунара Б16 и опрему на бунару, служба је интензивно вршила обиласке свих бунара који припадају „резервном изворишту“ али и оних који не припадају. Затечено стање је забрињавајуће. На свим бунарима констатована је штета од стране непознатог лица осим на бунарима Б15, Б17, Б20, Б22 и бунарима у кругу “старог постројења”. Правна служба је предузела даље кораке у циљу обавештавања полицијских службеника и вођења даље процедуре. Начињена је штета на трафо станицама, надземним електро орманима, посечени су неки доводни енергетски каблови, посечени каблови који напајају црпне агрегате.

Служба је у оквиру своје делатности направила план рада за санацију свих оштећења на електро орманима и електро инсталацијама у неколико етапа. Одмах се кренуло са демонтажом електро опреме, заштитом пумпних агрегата и каблова од

продора влаге. У сарадњи са електричаром и електро инжењером спроведене су активности на терену. Након завршене прве етапе санације електро инсталација уз ангажовање грађевинске радне машине, руковоца и електричара, покренуће се реализација друге фазе која обухвата настављање каблова који су исечени кроз до бунарске главе. Сви поклопци на подземним бунарским кућицама су заварени и тиме сваки неовлашћени улазак сведен на минимум. Служба је у том периоду минимум једном недељно обилазила све локације док то сада чини на месечном нивоу.

За успешан наставак предузимања неопходних мера на заштити од даље крађе и пропадања електроинсталација на бунарима „резервног изворишта“ неопходно је повећање обима квалификованог кадра, што по важећој Уредба о измени и допуни Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 159/2020 и 116/2023) ограничава. Овим се доводи у питање реализација годишњег плана ремонта „резервног изворишта“, као и редовно сервисирање возила, али и праћење рада црпних станица на територији града Лесковца.

У току месеца октобра један запослени Службе одржавања возног парка, резервног изворишта и пумпних станица прошао је обуку за инструктора у дуалном образовању и добио Лиценцу за инструктора у дуалном образовању. ЈКП Водовод је са Техничком школом потписао Уговор о дуалном образовању за образовни профил механичар моторних возила, направљен је Програм реализације учења кроз рад и од тада у овој служби долазе два ученика. Једном недељно наш механичар-инструктор кроз практичне примере показује ученицима поступке поправке возила. Ученици ће стећи широко знање јер ЈКП Водовод у свом возном парку има путничка возила, теретна возила, грађевинске машине и специјална возила за одржавање канализационих система.

Обнова возног парка

Као озбиљно комунално предузеће, улагање у механизацију и побољшање техничке опремљености возног парка један је од основних циљева комуналног предузећа предвиђеног кроз средњорочне и дугорочне планове.

ЈКП Водовод је Програмом пословања за 2024. годину планирао позицију набавке нове цистерне за воду имајући у виду да у возном парку поседујемо само једну цистерну старости преко 30 година још из 1991. године. Након спроведеног поступка јавних набавки изабран је најповољнији добављач, који је по уговору у јулу 2025. године испоручио комплетирано возило у складу са спецификацијом материјала која је саставни део уговора. Возило је опремљено одговарајућим пумпама и пратећом опремом погодном за управљање и манипулацију за доставу воде. Техничке перформансе возила су урађене по најсавременијим стандардима и опремом за безбедно руковање и управљање на терену. Запремина резервоарског простора од инокса је 10 кубика са изводима за захватање воде за пиће.

Цистерна је израђена од нерђајућег челика са завршном обрадом кружним брушењем. Монтирана је на шасији Волво камиона носивости 18 тона и снаге мотора 188 kW. Камион је опремљен системима за упозорење од чеоног удара са принудним кочењем и радарским системом који осматра обе стране возила и упозорава возача. Такође има монтирану камеру за кретање уназад. Сви ови системи помажу возачу при безбедној вожњи у саобраћају. Цистерна за воду поседује пумпу за пражњење цистерне, чиме се постиже да се комплетан садржај воде испразни за 10 минута као и заштиту у виду сензора за сигнализацију ниског нивоа течности. На задњој страни у сваком тренутку се путем нивоказног стакла може видети ниво течности у цистерни.

За цистерну за воду ЈКП Водовод је издвојио финансијска средства у износу од 13.990.000,00 без ПДВ-а односно 16.788.000,00 са ПДВ-ом.

За потребе обезбеђења алтернативног начина водоснабдевања у случају хаварија на мрежи и прекида у водоснабдевању, са две цистерне за воду пружићемо бољу покривеност шире територије према потрошачима. Имајући у виду разумењеност водоводног система, овом набавком отвара се могућност да се обезбеди вода за пиће и на две потпуно различите локације у исто време.

Набавком возила наставићемо са традиционалним постављањем цистерне за воду на јавној површини у граду у најтоплијим летњим месецима, са екстремно високим температурама када је свако освежење водом за пиће добродошло и преко потребно нарочито старијој популацији.

Посебно наглашавамо сарадњу са ЗЗЈЗ Лесковац, без чије претходне контроле исправности воде за пиће у цистерни ни једна цистерна није испоручена грађанима за хватање воде за пиће.

ЈКП Водовод омогућава ангажовање цистерне са водом од стране трећих лица, при чему се та услуга наплаћује у складу са важећим ценовником комуналног предузећа.

Асфалтирање

У извештајном периоду са изабраним извођачем радова на враћању раскопаних површина у првобитно стање, а на основу Уговора укупне вредности 10.799.160,00 без ПДВ-а, реализовано је 4.836.983,30 динара без ПДВ-а.

5. Сектор финансијско-комерцијалних послова

У протеклом периоду пословање предузећа ЈКП Водовод Лесковац се кретало у очекиваним оквирима.

У складу са одредбама члана 81. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020., 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон, 92/2023 і 94/2024) и Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, предузеће је успоставило систем финансијског управљања и контроле (Службени гласник РС бр. 89/2019.) исти се примењује у раду и пословању предузећа.

ЈКП Водовод Лесковац у извештајном периоду је фактурисао 4.954.026 m³ испоручене количине воде корисницима који се снабдевају са постројења за прераду воде у Горини.

За период 01.01.2025. године до 31.12.2025. године предузеће ЈКП Водовод Лесковац је остварило укупне приходе у износу од 803.730.253,87 динара, и укупне расходе у износу од 800.918.447,31 динара, те је исказало добитак из редовног пословања у износу од 2.811.806,56 динара, односно по одбитку негативног нето ефекта на резултат пословања у износу од 2.179,77 динара добитак пре опорезивања у износу од 2.809.626,79 динара.

5.1. Укупни приходи

Ред бр.	Елементи	Реализација 01.01-31.12.2024. године	Планирано 01.01-31.12.2025. године	Реализација 01.01-31.12.2025. године	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни приходи	772.877.917,11	831.700.000,00	778.500.023,27	93,60	100,72
2.	Финансијски приходи	6.515.891,42	7.000.000,00	4.901.925,56	70,02	75,23
3.	Остали приходи	23.261.292,04	27.000.000,00	20.328.305,04	75,29	87,39
	УКУПНО:	802.655.100,57	865.700.000,00	803.730.253,87	92,84	100,13

Табела 9. Преглед прихода

Пословни приходи остварени у извештајном периоду у 2025. години износе 778.500.023,27 динара, а од тога у најзначајније приходе спадају:

- приходи од услуга продаје воде, одвођења отпадних вода и пречишћавања отпадних вода физичким и правним лицима.....697.306.476,17 динара
- приходи од услуга на основу радова на извођењу водоводних и канализационих прикључака, затим услуге чишћења канализације, услуге баждарнице, дежурне службе..... 44.560.638,50 динара,
- приходи од премија, субвенција и донација.....36.000.000,00 динара, и
- приходи од закупа632.908,60 динара.

Финансијски приходи у извештајном периоду износе 4.901.925,56 динара и односе се на приходе од камата.

Остали приходи у извештајном периоду у 2025. години износе 20.328.305,04 динара. У ове приходе спадају: приходи од наплаћених трошкова извршења, приходи по основу накнаде штете од физичких и правних лица, као и приходи по основу усаглашавања потраживања.

5.2. Укупни расходи

Ред бр.	Елементи	Реализација 01.01-31.12.2024. године	Планирано 01.01-31.12.2025. године	Реализација 01.01-31.12.2025. године	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни расходи	730.151.716,24	844.752.000,00	775.504.434,77	91,80	106,21
2.	Финансијски расходи	5.505.315,25	7.000.000,00	4.512.133,35	64,45	81,95
3.	Остали расходи	24.281.444,35	11.700.000,00	20.901.879,19	178,64	86,08
	УКУПНО:	759.938.475,84	863.452.000,00	800.918.447,31	92,75	105,39

Табела 10. Преглед расхода

У структури пословних расхода највећи трошкови су:

- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 414.740.179,53 динара,
- трошкови амортизације који износе 94.294.000,00 динара,
- утршак електричне енергије у износу од 56.538.582,56 динара,
- трошкови основног материјала за израду учинка у износу од 30.273.908,83 динара,
- трошкови премија осигурања и сл. у износу од 31.486.852,04 динара,
- трошкови услуга одржавања и сл. у износу од 24.870.964,74 динара,
- трошкови хемикалија у износу од 26.862.945,67 динара,
- трошкови комуналних услуга у износу од 20.676.353,37 динара.

У финансијске расходе спадају камате на кредит узет код немачке развојне KfW банке, са роком отплате до 31.12.2026. године.

У остале расходе спадају расходи по основу накнаде штете трећим лицима као и трошкови судских спорова.

5.3. Потраживања предузећа

Потраживања предузећа обухватају потраживања од купаца за испоручену воду, одвођење отпадних вода и пречишћавања отпадних вода (потраживања из основне делатности), трећих лица за извршене услуге из споредне делатности и законских затезних камата. Наплата потраживања врши се континуирано.

Укупан износ потраживања ЈКП Водовод Лесковац на дан 31.12.2025. године, износи 292.190.663,89 динара, од тога:

- потраживања од правних лица по основу потрошње воде, накнаде за канализацију и услуге пречишћавања отпадних вода износе 27.455.247,32 динара,
- потраживања од правних лица по основу репрограма износе 38.406,57 динара,
- потраживања од правних лица по основу извршених услуга (уградња водоводних и канализационих прикључака, услуге чишћења септичких јама и канализације, оверавање, сервисирање и замена водомера, замена вентила, издавање техничких услова за пројектовање и прикључење потрошача на водоводну и канализациону мрежу, контрола исправности прикључења потрошача на водоводну и канализациону мрежу, и др.) износе 2.214.175,08 динара,
- потраживања од физичких лица за извршене услуге износе 4.042.727,19 динара,
- потраживања од правних лица која су у поступку стечаја и ликвидације износе 60.340.303,12 динара,
- потраживања од правних лица по основу утужења износе 23.623.647,40 динара,
- потраживања од физичких лица по основу потрошње воде, накнаде за канализацију и услуге пречишћавања отпадних вода износе 85.169.516,19 динара,
- потраживања од физичких лица по основу репрограма износе 3.243.072,72 динара,
- потраживања од физичких лица на основу утужења износе 78.370.242,34 динара,
- потраживања од физичких лица на основу утужења за извршене услуге износе 7.693.325,97 динара,

5.4. Обавезе предузећа

Обавезе ЈКП Водовода Лесковац на дан 31.12.2025. године износе 140.153.615,81 динара, и састоје се из текућих обавеза пословања предузећа, које се и редовно измирују у законски одређеним роковима према добављачима, запосленима и надлежним државним органима.

Структура наведених обавеза је следећа:

- обавезе према добављачима износе 97.316.062,79 динара,
- обавезе за зараде, накнаде зарада и остале обавезе износе 42.837.553,02 динара.

Од како је на снази Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 - др. закон, 130/2021, 129/2021 - др. закон и 138/2022) године тј. РИНО апликација, ЈКП Водовод Лесковац се придржава рокова у измирењу обавеза према својим добављачима, и своје обавезе према истим измирује на време.

5.5. Кредитна задуженост

Пословање предузећа је нарочито оптерећено трошковима обавезе враћања кредита КfW банци, који смо преузели када је започета реконструкција водоводне мреже у нашем граду. Од укупног износа кредита од 3.850.000 еура односно 452.890.130,00 динара предузеће је закључно са 31.12.2025. године исплатило на име главнице 3.147.174 еура односно 370.214.036,88,00 динара и на име камате 661.616,60 еура односно 77.828.474,80 динара. У извештајном периоду предузеће је на име КfW кредита исплатило 290.905,62 еура односно 34.220.333,52 динара, и тиме измирило рату у целости која је доспела 15. јуна 2024. године, камату у целости која је доспела 15. децембра 2024. године као и део главнице која доспева 15. децембра 2024. године. Неизмирене обавезе ЈКП Водовода према КfW банци на дан 31.12.2025. године су 406.686,93 еура, односно 47.840.128,98 динара што је укупан износ главнице и камате (курс динара на дан 31.12.2025. године = 117,6338 динара).

Имајући у виду комплексну економску ситуацију, као и ненаплаћена потраживања, која утичу на висину финансијске имовине, предузеће јесте изложено кредитном ризику.

5.6. Служба лабораторија за контролисање водомера

Лабораторија за контролисање водомера је у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године контролисала и оверила 2.247 водомера од тога 1.632 власништво ЈКП Водовода-а, према трећим лицима контролисано и оверено је 601 водомера и одбијено је 14 водомера. Одбијени водомери приликом контролисања нису показали тачне резултате мерења односно грешке су веће од дозвољених из разлога сто нису добро наштеловани. Поред редовних активности служба Лабораторије за оверавање водомера је извршила:

- Отклањање недостатака незаптивености уређаја
- Интерну проверу система квалитета
- Подношење захтева ДМДМ-у за продужење Овлашћивања
- Периодични надзори над запосленим
- Подношење захтева ДМДМ-у за редовно годишње оцењивање
- Редовна обука контролора.

6. Сектор правних и општих послова

6.1. Потраживања и обавезе по основу утужења

Укупно је правној служби закључно са 31.12.2025. године од стране наплатне службе предузећа предато 392 предмета на утужење за физичка лица. Пре утужења наплаћено је 37 потраживања у предметима са физичким лицима. Јавним извршитељима упућено је 355 предлога за извршење према физичким лицима.

Од спорова који се воде против ЈКП Водовод Лесковац, од стране физичких лица напомињемо да је у току 25 поступака за накнаду штете због упада у сливник – шахту, покренуто је 27 поступака обезбеђења доказа на име накнаде штете за шахте на колектору, 9 поступака због прскања цеви/мреже/штете по лому, штете из делатности и сл. и још око 12 предмета по другим основима, радни спорови, остваривање права потрошача из обављања делатности предузећа, тарифе, стицање без основа и сл. У поступцима по жалби налази се 18 предмета као и око 25 још незаказаних предмета по различитим основима у којима је ЈКП Водовод Лесковац углавном туженик.

Од спорова већих вредности, који су у току, наводимо спор ЈКП Водовод против туженика АД Црна трава, вредност предмета спора 183.385.737,30 динара ради накнаде штете због некавалитетно изведених радова и уградње некавалитетног и неодговарајућег материјала у Градски канализациони колектор као и да ЈКП Водоводу исплати износе на име чишћења и снимања Градског канализационог колектора, као и трошкова накнаде штета власницима парцела. Привредни суд у Лесковцу донео је одбијајућу пресуду. По жалби пуномоћника тужиоца ЈКП Водовод, Привредни Апелациони суд у Београду укинуо је првостепену пресуду и предмет вратио на поновно суђење и одлучивање првостепеном Привредном суду у Лесковцу. Поступак по жалби је у току.

Спор у коме је тужилац Стаменковић Драги против туженог ЈКП Водовод Лесковац, ради накнаде штете због оштећења машине за копање бунара приликом искључења корисника, у вредности од око 4.000.000,00 динара донета је првостепена пресуда на износ од 3.975.520.00 динара са каматом и трошкови поступка у износу од 762.539.60 динара. ЈКП Водовод је уложио жалбу на поменуту првостепену пресуду. Поступак по жалби пред Апелационим судом у Нишу је окончан на тај начин што је усвојена жалба ЈКП Водовод Лесковац, укинута првостепена пресуда и пресуђено, да се делимично усваја тужбени захтев тужиоца па је обавезан ЈКП Водовод да на име штете исплати износ од 1.559.120.00 динара на име главног дуга са каматом као и да плати трошкове поступка у износу од 132.810.24 динара. Пресуда је постала правоснажна, па је ЈКП Водовод платио тужиоцу износ главног дуга од 1.559.120.00 динара, камату у висини од 658.086,14 динара и трошкове поступка у износу од 132.810.24 динара. Овим је предмет окончан.

6.2. Број запослених

Број запослених планиран је у складу са Законом о буџетском систему.

ЈКП Водовод на дан 31.12.2025. године има укупно 236 запослена, од тога 226 запослен на неодређено време, 10 запослена на одређено време и 4 запослена на привремено повременим пословима.

6.3. Поступак прикључења (захтеви)

У периоду од 01.01.2025.-31.12.2025. године, вођен је поступак по захтевима физичких и правних лица за водоводну и канализациону мрежу (прикључење, издвајање, измештање, реконструкција, превезивање, контрола изведених радова, уградња водомера и др.) за 290 поднета захтева. Од укупног броја поднетих захтева усвојено је

210, у поступку је 66 захтева, а обустављено је 14 предмета услед одустајања странака од поднетих захтева.

6.4. Безбедност и здравље на раду

Запослени који су распоређени на радним местима са повећаним ризиком су упућивани на периодичан здравствени преглед у дому здравља „ДЦМ“ у Лесковцу. Преглед је обавило 55 запослених на радним местима са повећаним ризиком, 10 запослених на радним местима која се не воде као радна места са повећаним ризиком 4 запослена на циљани преглед за управљање моторним чамцем на акумулацији „Барје“ 15 запослених на радним местима која подразумевају ноћни рад и 18 запослених је обавило циљани офтамолошки преглед.

Санитарни преглед обављен је у јуну месецу за 55 запослених у Заводу за јавно здравље Лесковац.

Сви запослени на радним местима која то захтевају су упознати за дозволама за рад и исте добили од стране саветника за безбедност и здравље на раду. Обуке запослених за безбедан и здрав рад су се одвијале у складу са Актом о процени ризика ЈКП Водовод Лесковац.

Четворо (4) запослених на акумулационом језеру Барје је прошло и успешно завршило обуку за управљањем моторним чамцем и добило дозволе за управљањем истим.

Повреда на раду до 31.12.2025 године је било и то: три (3), од којих, једна тешка телесна повреда, једна лака, док је једна на одлучивању лекарске комисије

6.5. Осигурање

ЈКП Водовод Лесковац има закључену Полису осигурања са „ГЛОБОС“ осигурањем за осигурање имовине почев од 30.04.2025. године у трајању од једне године.

Штета по основу одговорности из делатности је било једанаест (11).

Од стране предузећа од 01.01.2025 године, па до 30.04.2025 године, закључно са старим уговором достављено је осигуравачу укупно 112 пријављених штета по лому, које су фактурисане на износ од 3.088.144,10 динара, а од тог броја су нам признате 112 пријављене штете на износ од 3.088.144,10 динара, што у процентима износи 100%.

Почев од 01.05.2025. године са новим уговором достављено је осигуравачу укупно 192 пријављених штета по лому на износ од 6.272.623,70 динара, а од тог броја нам је признато 178 штета на износ 5.719.605,90 динара, што у процентима износи 91,2% , док имамо 14 штета фактурисаних на износ од 553.017,80 динара које још нису ликвидиране.

У периоду од 01.01.2025. године до 31.12.2025 године закључно са старим и новим уговором имамо укупно пријављених 304 штете по лому, фактурисаних на износ од 9.360.767,80 динара. Од тога је ликвидирано 290 штета у износу од 8.807.750,00 динара што у процентима износи 94,00% , док имамо 14 штета фактурисаних на износ од 553.017,80 динара које још нису ликвидиране.

У 2025. години имали смо пријављена три (3) квара на пумпама примарног и повратног муља у фабрици за прераду отпадних вода у Богојевцу од којих су два (2) решена у нашу корист на износ од 501.778,13 динара, док је један (1) одбијен.

Пријављене су две (2) провалне крађе на бунару Б16 резервног изворишта и Фекалне црпне станице у Вучју. Случајеви су у поступку и чекају се записници МУП-а за наплату штете од осигуравајућег друштва.

ЈКП Водовод Лесковац има закључену Полису осигурања са „САВА“ осигурањем за осигурање од несрећног случаја која је истекла 30.06.2025. године, а нова је потписана са истим осигуравачем од 01.07.2025. године.

По осигурању од несрећног случаја, имали смо четири (4) достављена захтева „САВА“ осигурању у 2025. години, од којих су два (2) решен позитивно, један (1) је одбијен, док је један (1) у поступку решавања.

7. Активности Надзорног одбора

У извештајном периоду одржано је 12 седница Надзорног одбора.

Број 418

У Лесковцу, 23.01.2026 године.

Руководилац службе финансија,
планирања и информационих технологија

Миладин Раонић, дипл.екон.

Извршни директор
финансијско-комерцијалних послова

Татјана Филиповић, дипл.екон.

Извршни директор прераде воде

Бобан Стефановић, дипл.инж.маш.

Извршни директор техничких послова

Вања Кузмановић, дипл. инж. грађ.

Извршни директор правних и опших послова

Нинослав Костић, дипл.прав.

Директор



Маја Милошевић-Милојић, дипл.инж.арх.